



รายงานผลการดำเนินงาน
รอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไส

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไส
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
โทร./โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๐๐๕๒
www.nongsanophet.go.th

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจราจร การขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมืองเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาส่งเสริมการนำขยะรีไซเคิล การกำจัดขยะและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				สรุปผล	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	อนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	เพื่อปลูกจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำเพชรบุรี	จัดกิจกรรมอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี ทั้ง ๗ หมู่บ้าน	๑๕,๐๐๐					/			
๒	รักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	จัดกิจกรรมรักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ทั้ง ๗ หมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง	๑๐,๐๐๐					/			

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจราจร การขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมืองเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาส่งเสริมการนำขยะรีไซเคิล การกำจัดขยะและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				สรุปผล	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	Big Cleaning Day	เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยในศาสนสถานและพื้นที่ตำบลหนองโสน	จัดกิจกรรมทำความสะอาด จำนวน ๑๐๐ คน	๕,๐๐๐				/				
๒	รณรงค์ลดปริมาณขยะ	-เพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการคัดแยกขยะมูลฝอย	รณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้พร้อมดำเนินโครงการฯ	๑๐,๐๐๐				/				

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจราจร การขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมืองเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ท่อระบายน้ำ สะพานตาดคอนกรีต

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต ของแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม ที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				สรุปผล	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหัว ข่อย - บ้าน ผู้ใหญ่นั่น	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทางการ คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความ ยาว ๒๐๒ เมตร คิดเป็นพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๖๐๖ ตาราง เมตร	๔๖๒,๐๐๐					/			
๒	ก่อสร้างราง ระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้าน นายเทียน - บ้านคุณ สมศักดิ์	เพื่อให้มี ระบบการ ระบายน้ำที่ ดีขึ้น	ก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.ปากราง กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร	๓๕๐,๐๐๐					/			

ที่	โครงการ	ผลผลิต ของแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม ที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				สรุปผล	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	ก่อสร้างราง ระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ เส้น บ้านนาง กำปิ่น - เหมืองโคก ฟ้าผ่า	เพื่อให้มี ระบบการ ระบายน้ำที่ ดีขึ้น	ก่อสร้างรางระบาย น้ำ ช่วงที่ ๒ ปาก รางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ความ ยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรง เหล็ก ปิด-เปิด	๓๖๐,๐๐๐				/				
๔	ขุดลอกราง ระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ ภายใน หมู่บ้าน	เพื่อให้มี ระบบการ ระบายน้ำที่ ดีขึ้น	ขุดลอกรางระบาย น้ำ คสล.ความยาว ประมาณ ๖๐๐	๗๐,๐๐๐					/			
๕	ติดตั้งกระจก โค้ง บริเวณ ทางแยก ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	เพื่อให้การ คมนาคมมี ความ ปลอดภัย	ติดตั้งกระจกโค้ง ชนิดโพลีคาร์บอ เนต ขนาด ๒๔ นิ้ว เสา ๒ นิ้ว ยาว ๓.๐๐ เมตร พร้อม ติดตั้งฐานเสา จำนวน ๕ ชุด	๑๕,๐๐๐					/			

ร.ร.	โครงการ	ผลผลิต ของแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม ที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				สรุปผล	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	ติดตั้งกล้อง วงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๕	ให้ความ ปลอดภัยใน พื้นที่	ติดตั้ง กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด หมู่ ๕ จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมเดินสายไฟ	๑๐๐,๐๐๐					/			
๗	ติดตั้งเครื่อง กระจายเสียง ทางไกล อัตโนมัติแบบ ไร้สาย หมู่ที่ ๑ - ๗ ตำบล หนองโสน	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับข้อมูล ข่าวสาร	ติดตั้งเครื่อง กระจายเสียง ทางไกลอัตโนมัติ แบบไร้สาย หมู่ที่ ๑ - ๗ ตำบล หนองโสน	๗๐๐,๐๐๐					/			
๘	ปรับปรุงถนน หินคลุก ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๗	เพื่อให้ ประชาชน การสัญจร ที่ปลอดภัย	ปรับปรุงถนน ภายในตำบลหนอง โสน	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	/					
๙	เปลี่ยนฝาราง ระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ ซอย ท่ากระแซ	เพื่อความ ปลอดภัยใน การสัญจร	เปลี่ยนฝาราง ระบายน้ำ ความ ยาวรวม ๒๗ เมตร	๓๐,๐๐๐					/			

ที่	โครงการ	ผลผลิต ของแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม ที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				สรุปผล	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	เปลี่ยนฝาราง ระบายน้ำ รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	เพื่อความ ปลอดภัยใน การสัญจร	เปลี่ยนฝารอง ระบายน้ำที่ชำรุด รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ความยาวเฉลี่ย ๑๘๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐					/			
๑๑	วางท่อ ระบายน้ำ คสล.พร้อม ติดตั้งประตู ปิด - เปิดน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านยี่หมัด	เพื่อให้มี ระบบการ ระบายน้ำที่ ดี	วางท่อ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความ ยาว ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งประตู ปิด - เปิดน้ำ	๒๕๐,๐๐๐					/			
๑๒	จัดซื้อพร้อม ติดตั้งกระฉาก โค้งสองทาง โพลีคาร์บอ เนต หมู่ที่ ๑	เพื่อความ สัญจรที่ ปลอดภัย	จัดซื้อพร้อมติดตั้ง กระฉากโค้งสองทาง โพลีคาร์บอเนต ขนาด ๒๔ นิ้ว เสาค ๒ นิ้ว ยาว ๓.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้ง ฐานเสา จำนวน ๑๐ ชุด	๓๐,๐๐๐					/			

ที่	โครงการ	ผลผลิต ของแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม ที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				สรุปผล	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	ซ่อมแซม ถนนปูแอส ฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ ที่ ๖ ซอย ๔	เพื่อให้ ประชาชนมี การสัญจรที่ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาว ๙๕ เมตร	๑๐๐,๐๐๐					/			
๑๔	ติดตั้งป้าย บอกชื่อซอย หมู่ที่ ๑	เพื่อความ สะดวกใน การสัญจร	จัดทำป้ายบอกชื่อ ซอย จำนวน ๘ ป้าย	๒๘,๐๐๐					/			
๑๕	ติดตั้งป้าย บอกชื่อซอย หมู่ที่ ๕	เพื่อความ สะดวกใน การสัญจร	จัดทำป้ายบอกชื่อ ซอย จำนวน ๔ ป้าย	๒๑,๐๐๐					/			

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการจราจร การขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมืองเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ท่อระบายน้ำ สะพานตาดคอนกรีต

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต ของแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม ที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				สรุปผล	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่ง ริมแม่น้ำ เพชรบุรี หมู่ ที่ ๒ (บ้าน นายชูเวทย์ ดิสถาพร) (โครงการจ่าย ขาดเงิน สะสม)	เพื่อป้องกัน น้ำท่วม	ก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่ง ความ ยาว ๑๕ เมตร	๑,๕๐๐,๐๐๐				/				
๒	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑ (สหกรณ์ เคหะสถาน บ้านมั่นคง ตำบลหนอง โสน) ช่วงที่ ๑ (โครงการจ่าย ขาดเงิน สะสม)	เพื่อให้ ประชาชนมี ความ ปลอดภัยใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๖๐๐ ตร.ม.	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๐	/					

ที่	โครงการ	ผลผลิต ของแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม ที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				สรุปผล	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	ก่อสร้างวาง ระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ (เส้น บ้านนาง กำปัน - เหมืองโคก ฟ้าผ่า) ช่วงที่ ๑ (โครงการจ่าย ขาดเงิน สะสม)	เพื่อให้มี ระบบการ ระบายน้ำที่ดี	-ปากรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมฝาตะแกรง เหล็กปิด-เปิด	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๐	/					
๔	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (ศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหัว ข้อย - บ้าน ผู้ใหญ่สนั่น) ช่วงที่ ๓ (โครงการจ่าย ขาดเงิน สะสม)	เพื่อให้ ประชาชนมี ความ ปลอดภัยใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ ๓ กว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร คิด เป็นพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๗๗๗ ตาราง เมตร	๕๙๕,๐๐๐	๕๙๕,๐๐๐	๐	/					

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการจราจร การขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมืองเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ท่อระบายน้ำ สะพานลาดคอนกรีต

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตแต่ละโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				สรุปผล	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักหลัง สรรพสามิต หมู่ที่ ๖ (ช่วงที่ ๒ เชื่อมต่อบ่อพักเดิม) (กับเงินเบิกตัดปี)	เพื่อให้ระบบระบายน้ำดีขึ้น	วางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๕ บ่อ ความยาวรวม ๕๒ เมตร พร้อมถมดินกลบหลังท่อปรับเปลี่ยนอัดแน่น คิดเป็นปริมาณไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ลบ.ม.	๔๐๐,๐๐๐	๓๗๒,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	/					

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการจราจร การขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมืองเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการจัดการแหล่งน้ำ การขยายเขต/ซ่อมแซม/บำรุงรักษาไฟฟ้า/ไฟฟ้าสาธารณะ/ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์/โทรศัพท์สาธารณะ

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตแต่ละโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				สรุปผล	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ชุดลอกคลอง D ๒๖ หมู่ที่ ๔ บ้านนายจุก – ทางข้ามบ้านนางวันเพ็ญ	เพื่อให้ระบบการระบายน้ำดีขึ้น	ชุดลอก ปากเหมืองกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ชุดลอกวัชพืชหนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร คิดเป็นปริมาณชุดลอกไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ลบ.ม.	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๐	/					

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการคลังและเศรษฐกิจชุมชน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนารายได้ โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้ขององค์กร วิธียารายได้ รวมทั้งระบบจัดเก็บภาษีและอื่นๆให้ครอบคลุม จัดทำโปรแกรมแผนที่ภาษีที่ทันสมัย

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตแต่ละโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				สรุปผล	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	อบต.สัญญาฯ รับชำระภาษีเคลื่อนที่	เพื่อบริการประชาชน	-เพื่อบริการประชาชนนอกสถานที่ในเรื่องการชำระภาษีในระยะเวลา -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ -เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี -เพื่อสร้างความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมในพื้นที่ตำบลหนองโสน	๑,๐๐๐			/				ไม่ได้เบิกจ่าย	
๒	จัดทำ/ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อให้ระบบการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ	-เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลด้านการคลัง -เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของ อบต. -เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีระบบที่แน่นอน และสามารถตรวจสอบได้	๓๐,๐๐๐			/					

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการคลังและเศรษฐกิจชุมชน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				สรุปผล	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ทางการเกษตร	เพื่อจัดอบรมให้ความรู้	-เพื่อให้เกษตรกรดำเนินชีวิตแบบพออยู่พอกินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐					/			

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการปกครอง

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนในทุกๆด้าน

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม ที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				สรุปผล	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	เพื่อจัด กิจกรรม ประชาชน หมู่บ้านและ ตำบล	-เพื่อให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการ แสดงความคิดเห็น การจัดทำแผนและ การบริหารงานของ อบต.	๓๐,๐๐๐	๑๑,๕๕๐	๑๘,๔๕๐	/					
๒	อบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่คณะ ผู้บริหาร สมาชิก สภาอบต. พนักงานส่วน ตำบลและ พนักงานจ้าง	เพื่อจัดอบรม ให้ความรู้ และกิจกรรม ต่างๆ	-เพื่อสร้างจิตสำนึก ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้อยู่ในกรอบ คุณธรรม จริยธรรม -จัดฝึกอบรมให้ ความรู้	๘๐,๐๐๐	๖๔,๔๕๐	๑๕,๕๕๐	/					

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				สรุปผล	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
๓	ศึกษาดูงาน อบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน	เพื่อจัดอบรมให้ความรู้และกิจกรรมต่างๆ	-เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บุคลากรของ อบต. ผู้นำชุมชนให้มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน -จัดฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษา งาน	๒๐๐,๐๐๐					/			
๔	วันน้องโสนบานที่บ้านเรา	เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรม	-เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน	๒๐๐,๐๐๐					/			
๕	คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ	เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรม	-เพื่อสร้างจิตสำนึกจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	๓๐,๐๐๐	๑๔,๘๐๐	๑๕,๒๐๐	/					

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				สรุปผล	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
๖	เทศกาลทานขมพุเพช และ ของดีตำบลหนองโสน	เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรม	-เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน	๒๐๐,๐๐๐				/				
๗	เงินทุนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ วัน เฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม	เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรม	-เพื่อสร้างจิตสำนึกจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	๖๐,๐๐๐				/				
๘	วันแม่แห่งชาติ	เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรม	-เพื่อสร้างจิตสำนึกจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	๑๐,๐๐๐				/				
๙	บริหารอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองเพชรบุรี	เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรม	-เพื่อให้มีสถานที่กลางในการช่วยเหลือ รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชน	๑๑,๕๐๐				/				

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและปัญหาเสพติด

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของสังคมในรูปแบบต่างๆ

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				สรุปผล	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรม	-จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	๒,๕๐๐					/			
๒	รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรม	-จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน/ลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับประชาชน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/					
๓	รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรม	-จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน/ลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับประชาชน	๒๐,๐๐๐				/				
๔	ฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองโสน	เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรม	-จัดอบรมให้ความรู้จิตอาสาภัยพิบัติของ อบต.หนองโสน	๙๐,๐๐๐					/			
๕	หมู่บ้านเข้มแข็งปลอดภัยยาเสพติด	เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรม	จัดกิจกรรมบำบัด/ฟื้นฟูและฝึกอาชีพผู้ติดยาเสพติดในตำบลหนองโสน	๓๐,๐๐๐					/			

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและปัญหาอาชญากรรม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของสังคมในรูปแบบต่างๆ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				สรุปผล	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๔ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	มาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเทคโนโลยีป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและควบคุมการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ ด้วยระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๗ จุด	๓๙๕,๐๕๐	๓๙๕,๐๕๐	๐	/					

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชนบทธรรมเนียมวัฒนธรรมท้องถิ่น

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนการศึกษาระดับปฐมวัย

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				สรุปผล	หมายเหตุ	
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรม	เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทำกิจกรรมร่วมกัน	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	/						
๒	เรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (English summer camp)	เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรม	เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ จัดฝึกอบรม/กิจกรรมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ	๕๐,๐๐๐					/				
๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน	สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๗,๖๔๐						/			
๔	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	เพื่ออุดหนุน	เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ	๓๖,๗๒๐						/			

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				สรุปผล	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
๕	เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	เพื่ออุดหนุน	เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ	๑๖,๓๐๐					/			
๖	อุดหนุนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวข่อย	เพื่ออุดหนุน	เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวข่อย	๙,๒๘๐					/			
๗	เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนา ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่ออุดหนุน	เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวข่อย	๑๐,๐๐๐					/			

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				สรุปผล	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
๘	อาหารเสริม(นม)	เพื่อสนับสนุนอาหารเสริมนม	เพื่อให้เด็กในสถานศึกษาในพื้นที่ได้รับอาหารเสริมนมที่ดีมีคุณภาพถูกหลักอนามัย -สนับสนุนอาหารเสริมนมให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่สังกัด สพฐ.	๑๔๐,๖๐๐	อบต.หนองโสน	กองการศึกษา		/				
๙	อาหารกลางวันเด็กนักเรียน	เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน	นักเรียนมีอาหารกลางวันที่ถูกหลักอนามัย รับประทานอย่างเพียงพอ สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในพื้นที่สังกัด สพฐ.	๒๘๐,๘๐๐				/				
๑๐	เยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรม	เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็กเยาวชน ประชาชนเห็นความสำคัญของธรรมชาติ เกิดความรักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ	๑๕,๐๐๐					/			

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชนบทธรรมนิยมวัฒนธรรมท้องถิ่น

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการควบคุมโรคและป้องกันโรค

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				สรุปผล	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	สัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	เพื่อจัดโครงการ/ กิจกรรม	เพื่อใช้ขับเคลื่อน โครงการฯ	๓๙,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	๐	/					
๒	สำรวจข้อมูลสัตว์เลี้ยง และขึ้นทะเบียนสัตว์	เพื่อจัดโครงการ/ กิจกรรม	เพื่อใช้สำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียน จำนวนสัตว์ตามโครงการฯ	๓,๙๐๐	๓,๙๐๐	๐	/					

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชนบทธรรมเนียมวัฒนธรรมท้องถิ่น

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนและการดำเนินงานสาธารณสุขโดยเป็นการมีส่วนร่วม

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม ที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				สรุปผล	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลหนองโสน	เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรม	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลหนองโสน	๑๕๐,๐๐๐					/			
๒	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรม	เพื่อส่งเสริมศักยภาพชมรมผู้สูงอายุในตำบล จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน รวบรวม/ส่งเสริมภูมิปัญญา และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาจิตใจผู้สูงอายุในตำบลหนองโสน	๑๕๐,๐๐๐					/			

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชนบทธรรมนิยมวัฒนธรรมท้องถิ่น

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				สรุปผล	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	จัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลฟุตบอลด้านยาเสพติด “หนองโสนสัมพันธ์กีฬา”	เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรม	เพื่อให้ประชาชนมีร่างกายที่แข็งแรงและสร้างความสามัคคีภายในตำบลหนองโสนจัดการแข่งขันกีฬาระดับตำบล	๑๐๐,๐๐๐				/				
๒	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	เพื่อให้ประชาชนมีร่างกายที่แข็งแรงและสร้างความสามัคคีภายในตำบลหนองโสนจัดการแข่งขันกีฬาระดับตำบล	๓๕,๐๐๐					/			
๓	ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรม	เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดกิจกรรมด้านศาสนาจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาของตำบลหนองโสน	๔๐,๐๐๐					/			

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				สรุปผล	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	ส่งเสริมกิจกรรมจัดงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อโตวัดชมพูพน	เพื่อจัดโครงการ/ กิจกรรม	เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดกิจกรรมด้านศาสนา จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาของตำบลหนองโสน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/					
๕	นมัสการปิดทองรอยพระพุทธรูปบาทจำลองและรูปหล่อเหมือนปิดทองเจ้าอธิการชมจนทโชโต (อดีตเจ้าอาวาสวัดสิงห์) ตำบลหนองโสน	เพื่อจัดโครงการ/ กิจกรรม	เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดกิจกรรมด้านศาสนา จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาของตำบลหนองโสน	๑๐,๐๐๐				/				
๖	แห่เทียนพรรษา	เพื่อจัดโครงการ/ กิจกรรม	เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดกิจกรรมด้านศาสนา	๑๐,๐๐๐				/				
๗	จัดงานพระนครคีรี - เมืองเพชร	เพื่ออุดหนุน	เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และดำรงไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น อุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบุรี	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	/					