



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน โทร/โทรสาร ๐ ๓๒๔๐-๐๐๕๒

ที่ ทบ ๓๒๘๐๑/-

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น

สำนักปลัด ขอรายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นี้

(นางสาวอัจฉราพร รักดี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นายสุปัญญา ศรีคำ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความคิดเห็นปลัด อบต.....

(นายนาฏ วงศ์ทองดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

ความคิดเห็นนายก อบต.....

(นายยุทธนา เมืองเล็ก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๔	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๔
๑	อนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	กองสาธารณสุข	จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ แม่น้ำเพชรบุรี จำนวน ๗ หมู่บ้าน	๑๕,๐๐๐.-	๐	-	ส.ค.๖๔	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	รักษา รักษา รักษาแผ่นดิน	กองสาธารณสุข	จัดกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ	๑๐,๐๐๐.-	๐	-	มี.ค.-มี.ย.๖๔	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	Big Cleaning Day	กองสาธารณสุข	จัดกิจกรรมรักษาความ สะอาดเรียบร้อยในศาสนา สถานและพื้นที่ตำบลหนอง โสน	๕,๐๐๐.-	๐	-	ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	รณรงค์ลดปริมาณขยะ	กองสาธารณสุข	จัดกิจกรรมคัดแยกขยะมูล ฝอย	๑๕,๐๐๐.-	๐	-	ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑ เส้นข้างบ้านป่าจ้อย	กองช่าง	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตร.ม.	๑๓๐,๐๐๐.-	๐	-	พ.ค.-ก.ย.๖๔	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๕ ริม ถนนเพชรบุรี – บ้านประเทือง	กองช่าง	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐เมตร ยาว ๒๐๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๙ ตร.ม.	๖๐๘,๐๐๐.-	๐	-	พ.ค.-ก.ย.๖๔	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗	ก่อสร้างโรงครัวศาลา กลางบ้าน หมู่ที่ ๓ ศาลา หนองโสน	กองช่าง	ขนาดตามแบบที่ อบต. กำหนด	๓๐๐,๐๐๐.-	๐	-	เม.ย.-มี.ย.๖๔	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๘	ขุดลอกรางระบายน้ำ คสล. พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมฝาราง หมู่ที่ ๓ บ้านดอนมะกา	กองช่าง	ขุดลอกราง ปากรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร พร้อมหล่อฝาราง คสล.ขนาดกว้าง๐.๕๐ เมตร ยาว๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑๕๖ ฝ	๑๗๐,๐๐๐.-	๐		มี.ค.-ก.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๙	ขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพักหลังสรรพสามิต หมู่ที่ ๖ (ช่วงที่ ๓ เชื่อมต่อบ่อ พักเดิม) พร้อมขุดลอกเหมือง	กองช่าง	วางท่อ คสล.Ø๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๕ บ่อ ความ ยาวรวม ๕๒ เมตร พร้อมถม ดินกลบหลังท่อปรับเกลี่ยอัด แน่น คิดเป็นปริมาตรไม่น้อย กว่า ๑,๑๐๐ บล.ม. พร้อม ขุดลอกเหมืองปากกว้าง ๔.๐๐ เมตร เดิมลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่รวม ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรขุด ลอกไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ลบ.ม.	๔๔๕,๐๐๐.-	๐		มี.ค.-ก.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	ซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ ๑ (บ้านคุณนัยนา - บ้านผู้ช่วย ไพรซ์)	กองช่าง	ผิวจราจร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตร.ม.	๑๕๐,๐๐๐.-	๐		พ.ค.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑๑	ปรับปรุงถนนหินคลุกภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๗	กองช่าง	ปรับปรุงถนนภายในตำบล หนองโสน	๓๐๐,๐๐๐.-	๐	-	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ (บ้านนายสำลอง ตำนีล - เชื่อมต่อรางเดิมหลัง กำแพงวัด	กองช่าง	ปากรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๒๗ เมตร พร้อมฝาปิด - เปิด คสล.	๔๑๐,๐๐๐.-	๐	-	มี.ค.-ก.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๓	วางท่อข้ามเหมืองตาหลุม หมู่ ที่ ๔	กองช่าง	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø๑.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร พร้อมถมดินกลบหลัง ท่อพร้อมปรับเกลี่ย	๓๐,๐๐๐.-	๐	-	มี.ค.-ก.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๔	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๔ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัว ข้อย - บ้านผู้ใหญ่สนั่น) ช่วงที่ ๒ (กันเงินเบิกตัดปี)	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล.ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรยาว ๒๐๒ เมตร คิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๖๐๖ ตร.ม.	๔๖๒,๐๐๐.-	๐	-	ต.ค.-ธ.ค.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๕	เปลี่ยนฝารางระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ (ขอยทำกระแซ) (กันเงินเบิกตัดปี)	กองช่าง	เปลี่ยนฝารางระบายน้ำ ความยาวรวม ๒๗ เมตร	๓๐,๐๐๐.-	๐	-	ต.ค.-ธ.ค.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๖	เปลี่ยนฝารางระบายน้ำรอบ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ (กันเงินเบิกตัดปี)	กองช่าง	เปลี่ยนฝารางระบายน้ำ ที่ ชำรุดรอบหมู่ที่ ๗ ความยาว เฉลี่ย ๑๘๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐.-	๐	-	ต.ค.-ธ.ค.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๗	ขุดลอกรางพร้อมท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ (กันเงินเบิกตัดปี)	กองช่าง	ขุดลอกรางพร้อมท่อระบาย น้ำ สายที่ ๑ ขอยทำกระแซ ความยาว ๑๑๕ เมตร สายที่ ๒ ขอยบ้านผู้ใหญ่ชะ โอดความยาว ๒๓ เมตร	๓๐,๐๐๐.-	๐	-	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
			สายที่ ๓ ขอย กม.๑ ความยาว ๙๕ เมตร สายที่ ๔ ขอยบ้านนายเข้ม บ่อพัก ๒ บ่อ ความยาว ๖.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๒๓๙ เมตร พร้อมขนย้าย					
๑๘	ก่อสร้างรั้ว คสล.พร้อมประตู (ด้านหน้าพื้นที่เขาด้านข้างที่ทำการ อบต.หนองโสน) (จ่ายขาดเงินสะสม)	กองช่าง	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่เข้าข้างที่ทำการ อบต.หนองโสนให้เป็นระเบียบสวยงามและเพื่อรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินทางราชการและความชัดเจนของแนวเขต	๔๗๐,๐๐๐.-	๐		ก.ค.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๙	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๓ (เชื่อมต่อถนน คสล.เดิม-ชนเขตถนน หมู่ที่ ๔) (จ่ายขาดเงินสะสม)	กองช่าง	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๒๖๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๗๘๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้ง	๖,๒๐๐,๐๐๐.-	๐		ต.ค.-ธ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๐	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ ๒ (บ้านนาย ชูเวทย์ ดิสถาพร) (จ่ายขาดเงินสะสม)	กองช่าง	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ความยาว ๑๕ เมตร	๑,๖๐๐,๐๐๐.-	๐		ก.พ.-พ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๒๑	ขยายเขตประปา (บ้านผู้ช่วย วรรณ - บ้านครูอืด)	กองช่าง	วางท่อขยายเขตประปา ความยาว ๑๐๓ เมตร พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบ อื่นๆ	๑๖๐,๐๐๐.-	๐	-	ม.ค.-มี.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๒	อบต.สัญจร รับชำระภาษี เคลื่อนที่	กองคลัง	บริการประชาชนนอก สถานที่ในเรื่องการชำระ ภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บรายได้	๑,๐๐๐.-	๐	-	ม.ค.-มี.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๓	จัดทำ/ปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง	รวบรวมข้อมูลด้านการคลัง เพื่อประโยชน์ในการ บริหารงานของ อบต. และให้การจัดเก็บภาษีมี ระบบที่แน่นอนและสามารถ ตรวจสอบได้	๑๐๐,๐๐๐.-	๐	-	ม.ค.-ส.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๔	จัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนา ท้องถิ่น	สำนักปลัด	เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็น การจัดทำแผนและการ บริหารงานของ อบต	๓๐,๐๐๐.-	๐	-	ต.ค.๖๗-ส.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๕	อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง	สำนักปลัด	จัดฝึกอบรมให้ความรู้และ สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติ หน้าที่ให้อยู่ในกรอบ คุณธรรมจริยธรรม	๘๐,๐๐๐.-	๐	-	พ.ย.๖๗-ก.พ.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๒๖	ศึกษาดูงานอบรมสัมมนาเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารงาน	สำนักปลัด	พัฒนาศักยภาพของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. บุคลากรของ อบต. ผู้นำ ชุมชนให้มีประสิทธิภาพใน การบริหารงานโดยจัด ฝึกอบรมให้ความรู้และ ศึกษางาน	๑๐๐,๐๐๐.-	๐	-	มี.ย.-ส.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๗	วันน้องโสนบานที่บ้านเรา	สำนักปลัด	ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ สร้างรายได้ให้กับชุมชน	๑๐๐,๐๐๐.-	๐	-	พ.ย.๖๗-ก.พ.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๘	คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินท รมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม นาถบพิตร วันชาติและวันพ่อ แห่งชาติ	สำนักปลัด	สร้างจิตสำนึกจงรักภักดีต่อ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	๓๐,๐๐๐.-	๐	-	ธ.ค.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๙	เทศกาลทานขมฟุเพรและ ของดีตำบลหนองโสน	สำนักปลัด	ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ สร้างรายได้ให้กับชุมชน	๑๐๐,๐๐๐.-	๐	-	ต.ค.๖๗-พ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๐	เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์วันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ วชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม	สำนักปลัด	สร้างจิตสำนึกจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์	๕๐,๐๐๐.-	๐	-	ก.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๑	วันแม่แห่งชาติ	สำนักปลัด	สร้างจิตสำนึกจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์	๑๐,๐๐๐.-	๐	-	ส.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๓๒	ศูนย์ประสานการปฏิบัติการ ร่วมและอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ อำเภอเมืองเพชรบุรี	สำนักปลัด	เพื่อให้มีสถานที่กลางในการ ช่วยเหลือ รวบรวมปัญหา และความต้องการของ ประชาชน	๑๑,๕๐๐.-	๐	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๓	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต. หนองโสน	สำนักปลัด	เพื่อรองรับการบริการและ อำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.-	๐	-	ก.พ.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๔	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองโสน	สำนักปลัด	จัดอบรมให้ความรู้จิตอาสา ภัยพิบัติของ อบต.หนองโสน	๓๐,๐๐๐.-	๐	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๕	หมู่บ้านเข้มแข็งปลอดภัยเสพติด	สำนักปลัด	จัดกิจกรรมบำบัด/ฟื้นฟูและ ฝึกอาชีพผู้ติดยาเสพติดใน ตำบลหนองโสน	๓๐,๐๐๐.-	๐	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๖	ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๗	สำนักปลัด	ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๗ ตัว พร้อมอุปกรณ์	๕๐๐,๐๐๐.-	๐	-	ม.ค.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๗	ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันและฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM.๒.๕	สำนักปลัด	หาแนวทางป้องกันและ แก้ไขปัญหไฟป่า หมอก ควันและฝุ่นละออง ขนาด เล็ก PM ๒.๕ หามาตรการในการ รักษาการป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟป่า	๘๐,๐๐๐.-	๐	-	ก.พ.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๓๘	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษาฯ	ส่งเสริมพัฒนาการและทำ กิจกรรมร่วมกัน	๗๐,๐๐๐.-	๖๙,๘๐๐.-	๙๙.๗๑	มี.ค.๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย
๓๙	เรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (English summer camp)	กองการศึกษาฯ	เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์และเพิ่มทักษะการ ใช้ภาษาอังกฤษ จัดฝึกอบรม/กิจกรรม เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ	๕๐,๐๐๐.-	๐	-	เม.ย.-พ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๐	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	กองการศึกษาฯ	สนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๗๖,๕๐๐.-	๐	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๑	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการ เรียนการสอนรายหัว)	กองการศึกษาฯ	ให้การจัดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพ	๓๙,๔๕๐.-	๐	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๒	เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า หนังสือเรียน อุปกรณ์การ เรียนค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	กองการศึกษาฯ	ให้การจัดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพ	๑๖,๓๐๐.-	๐	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๓	อุดหนุนจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หัวข่อย	กองการศึกษาฯ	จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัว ข่อย	๙,๘๐๐.-	๐	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๔๔	เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนา ผู้ ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	กองการศึกษาฯ	พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหัวข่อย	๑๐,๐๐๐.-	๐	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๕	อาหารเสริม(นม)	กองการศึกษาฯ	ให้เด็กในสถานศึกษาในพื้นที่ ได้รับอาหารเสริมนมที่ดีมี คุณภาพถูกหลักอนามัย สนับสนุนอาหารเสริมนม ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในพื้นที่สังกัด สพฐ.	๑๔๐,๘๐๐.-	๐	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๖	อาหารกลางวันเด็กนักเรียน	กองการศึกษาฯ	นักเรียนมีอาหารกลางวันที่ดี ถูกหลักอนามัยรับประทาน อย่างเพียงพอ สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่สังกัด สพฐ.	๒๙๗,๐๐๐	๗๙,๖๕๐	๒๖.๘๒	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ระหว่างดำเนินการ
๔๗	เยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	กองการศึกษาฯ	สร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน ประชาชนเห็น ความสำคัญของธรรมชาติ เกิดความรัก ห่วงแหน ทรัพยากร ธรรมชาติ	๑๕,๐๐๐.-	๐	-	เม.ย.-พ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๘	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุขฯ	ใช้ขับเคลื่อนโครงการฯ	๓๙,๐๐๐.-	๐	-	มี.ค.-เม.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๙	สำรวจข้อมูลสัตว์เลี้ยงและขึ้น ทะเบียนสัตว์	กองสาธารณสุขฯ	ใช้สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ ตามโครงการฯ	๓,๙๐๐.-	๐	-	มี.ค.-เม.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๕๐	พระราชดำริด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	จัดกิจกรรม/โครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๔๐,๐๐๐.-	๐	-	มิ.ย.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๑	สวนสมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม	กองสาธารณสุขฯ	จัดกิจกรรม/โครงการสวน สมุนไพร ใส่ใจสุขภาพเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ	๕,๐๐๐.-	๐	-	พ.ค.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๒	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ตำบลหนองโสน	สำนักปลัด	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กลุ่มสตรีตำบลหนองโสน	๑๕๐,๐๐๐.-	๐	-	ธ.ค.๖๗-เม.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๓	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	ส่งเสริมศักยภาพภาพชมรม ผู้สูงอายุในตำบล รวบรวม/ส่งเสริมภูมิปัญญา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมพัฒนาจิตใจ ผู้สูงอายุในตำบลหนองโสน	๑๕๐,๐๐๐.-	๐	-	ม.ค.-พ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๔	กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	สำนักปลัด	ให้เด็ก เยาวชน และ ประชาชนรับรู้และเข้าใจถึง นโยบายยาเสพติดแนวใหม่ โทษพิษภัยจากยาเสพติด และวันสำคัญของวันต่อต้าน ยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน	๒,๕๐๐.-	๐	-	มิ.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๕๕	จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ตำบลพุทธบาทนยาเสพตติ "หนองโสนสัมพันธ์คัพ"	กองการศึกษาฯ	ประชาชนมีร่างกายที่ แข็งแรงและสร้างความ สามัคคีภายในตำบลหนอง โสน จัดการแข่งขันกีฬา ระดับตำบล	๑๐๐,๐๐๐.-	๐	-	มี.ค.-พ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๖	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	กองการศึกษาฯ	ประชาชนมีร่างกายที่ แข็งแรงและสร้างความ สามัคคีภายในตำบลหนอง โสน จัดการแข่งขันกีฬาระดับ ตำบล	๓๕,๐๐๐.-	๐	-	ม.ค.-มี.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๗	ส่งเสริมกิจกรรมจัดงาน นมัสการปิดทองหลวงพ่อด วัดชมพูน	กองการศึกษาฯ	อนุรักษ์และสืบทอด กิจกรรม ด้านศาสนา จัดกิจกรรมวันสำคัญทาง ศาสนาของตำบลหนองโสน	๑๐,๐๐๐.-	๐	-	ม.ค.-เม.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๘	นมัสการปิดทองรอยพระพุท บาทจำลองและรูปหล่อ เหมือนปิดทองเจ้าอธิการชม จนทโชโต (อดีตเจ้าอาวาสวัด สิงห์) ตำบลหนองโสน	กองการศึกษาฯ	อนุรักษ์และสืบทอดกิจกรรม ด้านศาสนา จัดกิจกรรมวันสำคัญทาง ศาสนาของตำบลหนองโสน	๑๐,๐๐๐.-	๐	-	ม.ค.-เม.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๙	แห่เทียนพรรษา	กองการศึกษาฯ	อนุรักษ์และสืบทอดกิจกรรม ด้านศาสนา	๑๐,๐๐๐.-	๐	-	ก.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๖๐	จัดงานพระนครคีรี – เมือง เพชร	กองการศึกษาฯ	ส่งเสริมอนุรักษ์และดำรงไว้ ซึ่งประเพณีวัฒนธรรม ท้องถิ่น อุดหนุนให้กับที่ทำการ ปกครองอำเภอเมืองเพชรบุรี	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	๑๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย