



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองโสน โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๐๐๕๒

ที่ พบ ๕๔๑๐๑/-

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองโสน

ตามที่เทศบาลตำบลหนองโสน ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น

สำนักปลัด ขอรายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัญญา รักดี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นายสุปัญญา ศรีคำ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความคิดเห็นปลัดเทศบาล.....
.....

(นายนาฏ วงศ์ทองดี)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองโสน

ความคิดเห็นนายกเทศบาล.....
.....

(นายนาฏ วงศ์ทองดี)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองโสน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๙
๑	อนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	กองสาธารณสุขฯ	จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ แม่น้ำเพชรบุรี จำนวน ๗ หมู่บ้าน	๑๕,๐๐๐.-	๐	-	ส.ค.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	Big Cleaning Day	กองสาธารณสุขฯ	จัดกิจกรรมรักษาความ สะอาดเรียบร้อยในศาสนา สถาน และพื้นที่ตำบล หนองโสน	๕,๐๐๐.-	๐	-	ต.ค.๖๘-ส.ค.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	รณรงค์ลดปริมาณขยะ	กองสาธารณสุขฯ	จัดกิจกรรมคัดแยกขยะ มูลฝอย	๑๕,๐๐๐.-	๐	-	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ (เส้นบ้านนางกำป็น – เหมืองโคกฟ้าผ่า) ช่วงที่ ๓	กองช่าง	ปากรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ความ ยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมฝา ตะแกรงเหล็ก ปิด – เปิด	๓๖๐,๐๐๐.-	๐	-	เม.ย.-มิ.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๔ (ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหัวข่อย – บ้านผู้ใหญ่ สนั่น) ช่วงที่ ๑	กองช่าง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตร.ม.	๕๕๖,๐๐๐.-	๐	-	พ.ค.-ก.ค.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๕ (เริ่มถนนเพชรบุรีบ้านแหลม – บ้านจำชัย)	กองช่าง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๔๕ ตร.ม.พร้อมถมลูกรังเสริมพื้น ทางเดิม	๓๗๖,๐๐๐.-	๐	-	พ.ค.-ก.ค.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๙
๗	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๕ (บ้านคุณน้ำฝน - บ้านคุณ รังสรรค์)	กองช่าง	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๒๔ ตร.ม.	๑๒๓,๐๐๐.-	๐	-	พ.ค.-ก.ค.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖ (โรงขนมจีน,บ้าน ลุงก้วย)	กองช่าง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดปากรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๑๐๕ เมตร พร้อม ฝาปิด - เปิด คสล.	๓๓๐,๐๐๐.-	๐	-	มี.ค.-พ.ค.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๙	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖ (โรงขนมจีน,บ้านลุงก้วย)	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิว จราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๒๕๐ ตร.ม.	๑๕๐,๐๐๐.-	๐	-	มี.ค.-พ.ค.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	ติดตั้งป้ายบอกชื่อซอย หมู่ที่ ๗	กองช่าง	ค่าติดตั้งป้ายบอกซอย หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑๗ ป้าย	๘๕,๐๐๐.-	๘๕,๐๐๐.-	๑๐๐	ก.พ.-พ.ค.๖๙	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๑๑	ปรับปรุงถนนปูแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ ๗ (โซนที่ ๔)	กองช่าง	ปรับปรุงถนนปูแอสฟัลติก คอนกรีต (โซนที่๔) ซอย ๓/๔ ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตรช่วงที่ ๒ ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร คิด เป็นพื้นที่ปูแอสฟัลติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘๘ ตร.ม.	๓๖๐,๐๐๐.-	๐	-	ก.ค.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๙
๑๒	ปรับปรุงถนน หินคลุกภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๗	กองช่าง	ปรับปรุงถนนภายในตำบล หนองโสน โดยลงหินคลุก กลบหลุมบ่อถนนพร้อมปรับ เกลียะ ปริมาณหินคลุก ๔๒๐ ลบ.ม.	๒๐๐,๐๐๐.-	๒๐๐,๐๐๐.-	๑๐๐	ม.ค.-เม.ย.๖๙	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๑๓	ซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ ๑ (บ้านคุณนัยนา - บ้านผู้ช่วย ไพรซ์) (กันเงินเบิกตัดปี)	กองช่าง	ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตร.ม.	๑๕๐,๐๐๐.-	๑๕๐,๐๐๐.-	๑๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๑๔	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑ (เส้นข้างบ้านป่าจ้อย) (กันเงินเบิกตัดปี)	กองช่าง	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตร.ม.	๑๓๐,๐๐๐.-	๑๒๓,๕๐๐.-	๙๕	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๑๕	ขุดลอกรางระบายน้ำ คสล. พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมฝาราง หมู่ที่ ๓ (บ้านดอนมะกา) (กันเงินเบิกตัดปี)	กองช่าง	ขุดลอกราง ปากรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร พร้อมหล่อฝาราง คสล.กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร จำนวน ๒๐๐ ฝ	๑๗๐,๐๐๐.-	๑๔๘,๐๐๐.-	๘๗.๐๕	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๑๖	ก่อสร้างโรงครัวศาลา กลางบ้าน หมู่ที่ ๓ (ศาลา หนองโสน) (กันเงินเบิกตัดปี)	กองช่าง	ขนาดตามแบบที่ อบต. กำหนด	๓๐๐,๐๐๐.-	๓๐๐,๐๐๐.-	๑๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๙
๑๗	วางท่อข้ามเหมืองตาหลุบ หมู่ ที่ ๔ (กั้นเงินเบิกตัดปี)	กองช่าง	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน พร้อม ถมดินกลบหลังท่อพร้อม ปรับเกลี่ย	๔๗,๐๐๐.-	๔๗,๐๐๐.-	๑๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๑๘	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๕ (ริมถนนเพชรบุรี - บ้าน ประเทือง) (กั้นเงินเบิกตัดปี)	กองช่าง	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐๓ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๙ ตร.ม.	๖๐๘,๐๐๐.-	๔๙๘,๑๗๑.-	๘๑.๙๔	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๑๙	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ ๒ (บ้านนายชูเวชย์ ดิสถาพร) (จ่ายขาดสะสม)	กองช่าง	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ความยาว ๑๕ เมตร	๑,๖๐๐,๐๐๐.-	๑,๕๕๓,๘๗๗.๙๕	๙๗.๑๑	ต.ค.-พ.ย.๖๘	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒๐	อบต.สัญจร รับชำระภาษี เคลื่อนที่	กองคลัง	บริการประชาชนนอก สถานที่ในเรื่องการชำระ ภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บรายได้	๑,๐๐๐.-	๐	-	ม.ค.-ก.ค.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๑	จัดทำ/ปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง	รวบรวมข้อมูลด้านการคลัง เพื่อประโยชน์ในการ บริหารงานของ อบต. และให้การจัดเก็บภาษีมี ระบบที่แน่นอนและสามารถ ตรวจสอบได้	๒๐๐,๐๐๐.-	๑๔๐,๐๐๐.-	๗๐	ต.ค.๖๘-ธ.ค.๖๙	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๙
๒๒	การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	สำนักปลัด	เพื่อดำเนินการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและ ผู้บริหารท้องถิ่น	๓๐๐,๐๐๐.-	๐	-	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๓	อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง	สำนักปลัด	จัดฝึกอบรมให้ความรู้และ สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติ หน้าที่ให้อยู่ในกรอบ คุณธรรมจริยธรรม	๘๐,๐๐๐.-	๐	-	เม.ย.-มิ.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๔	ศึกษาดูงานอบรมสัมมนาเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารงาน	สำนักปลัด	พัฒนาศักยภาพของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. บุคลากรของ อบต. ผู้นำ ชุมชนให้มีประสิทธิภาพใน การบริหารงานโดยจัด ฝึกอบรมให้ความรู้และ ศึกษางาน	๑๐๐,๐๐๐.-	๐	-	มิ.ย.-ส.ค.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๕	วันน้องโสนบานที่บ้านเรา	สำนักปลัด	ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ สร้างรายได้ให้กับชุมชน	๕๐,๐๐๐.-	๐	-	พ.ย.๖๘-ก.พ.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๖	คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	สำนักปลัด	สร้างจิตสำนึกจงรักภักดีต่อ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	๓๐,๐๐๐.-	๐	-	ธ.ค.๖๘	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒๗	เทศกาลทานขมพู่เพชรและ ของดีตำบลหนองโสน	สำนักปลัด	ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ สร้างรายได้ให้กับชุมชน	๕๐,๐๐๐.-	๐	-	ต.ค.๖๘-พ.ค.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๙
๒๘	เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์วันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ วชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม	สำนักปลัด	สร้างจิตสำนึกจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	๓๐,๐๐๐.-	๐	-	ก.ค.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๙	วันแม่แห่งชาติ	สำนักปลัด	สร้างจิตสำนึกจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	๑๐,๐๐๐.-	๐	-	ส.ค.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๐	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานนำ ประชาชนเฝ้าฯกราบบังคม พระบรมศพ สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพัน ปีหลวง	สำนักปลัด	-เพื่อให้ประชาชนในเขต ตำบลหนองโสนได้มีโอกาส เข้าเฝ้าฯ กราบบังคม พระบรมศพ สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรม ราชชนนีพันปีหลวง -เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความสามัคคีของ ประชาชน -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เกิดความรู้ความเข้าใจใน พระราชกรณียกิจและ แนวทางดำเนินชีวิตตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง	๕๐,๐๐๐.-	๑๗,๔๘๐.-	๓๔.๙๖	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๙
๓๑	ศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วม และอำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอเมือง เพชรบุรี	สำนักปลัด	เพื่อให้มีสถานที่กลางในการ ช่วยเหลือ รวบรวมปัญหา และความต้องการของ ประชาชน	๑๑,๕๐๐.-	๑๑,๕๐๐.-	๑๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๓๒	ก่อสร้างห้องน้ำที่ทำการ อบต. หนองโสน (จ่ายขาดสะสม)	สำนักปลัด	เพื่อให้มีห้องน้ำเพียงพอ สำหรับให้บริการประชาชน	๓๐๐,๐๐๐.-	๓๐๐,๐๐๐.-	๑๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๓๓	ก่อสร้างรั้ว คสล.พร้อมประตู (ด้านหน้าพื้นที่เขาด้านข้างที่ ทำการ อบต. หนองโสน) (จ่ายขาดสะสม)	สำนักปลัด	ก่อสร้างรั้ว คสล. ขนาดตาม แบบ อบต.กำหนด	๔๗๐,๐๐๐.-	๔๐๙,๐๐๐.-	๘๗.๐๒	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๓๔	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองโสน	สำนักปลัด	จัดอบรมให้ความรู้จิตอาสา ภัยพิบัติของ อบต.หนองโสน	๓๐,๐๐๐.-	๐	-	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๕	ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM๒.๕)	สำนักปลัด	-ป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่ เกิดจากหมอกควันและฝุ่น ละอองขนาดเล็ก PM๒.๕ -ชี้แจง แนะนำ ทำความเข้าใจ แก่ประชาชนให้ตระหนักถึง สถานการณ์และอันตรายจาก ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕ -ประกาศประชาสัมพันธ์ -กิจกรรมบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๓๐,๐๐๐.-	๐	-	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๙
๓๖	ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๑ (รอบหมู่บ้าน)	สำนักปลัด	ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๗ ตัว พร้อมอุปกรณ์	๕๐๐,๐๐๐.-	๐	-	ม.ค.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๗	ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๒ (รอบหมู่บ้าน)	สำนักปลัด	ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๗ ตัว พร้อมอุปกรณ์	๕๐๐,๐๐๐.-	๐	-	ม.ค.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๘	ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๗ (กันเงินเบิกตัดปี)	สำนักปลัด	ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๗ ตัว พร้อมอุปกรณ์	๕๐๐,๐๐๐.-	๔๙๙,๔๐๐.-	๙๙.๘๘	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๓๙	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษาฯ	ส่งเสริมพัฒนาการและทำกิจกรรมร่วมกัน	๗๐,๐๐๐.-	๐	-	ม.ค.๖๙	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๐	เรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (English summer camp)	กองการศึกษาฯ	เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ จัดฝึกอบรม/กิจกรรมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ	๕๐,๐๐๐.-	๐	-	เม.ย.-พ.ค.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	กองการศึกษาฯ	สนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๕๐,๐๐๐.-	๐	-	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๒	อาหารเสริม(นม)	กองการศึกษาฯ	ให้เด็กในสถานศึกษาในพื้นที่ได้รับอาหารเสริมนมที่มีคุณภาพถูกต้องตามย สนับสนุนอาหารเสริมนมให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่สังกัดสพฐ.	๑๔๗,๑๖๖.-	๐	-	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๙
๔๓	อาหารกลางวันเด็กนักเรียน	กองการศึกษาฯ	นักเรียนมีอาหารกลางวันที่ถูกหลักอนามัยรับประทานอย่างเพียงพอ สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในพื้นที่สังกัดสพฐ.	๓๐๐,๐๐๐.-	๗๙,๖๕๐	๒๖.๘๒	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ระหว่างดำเนินการ
๔๔	เยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กองการศึกษาฯ	สร้างจิตสำนึกให้เด็กเยาวชน ประชาชนเห็นความสำคัญของธรรมชาติ เกิดความรัก ห่วงแทนทรัพยากรธรรมชาติ	๑๕,๐๐๐.-	๐	-	เม.ย.-พ.ค.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๕	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	กองสาธารณสุขฯ	ใช้ขับเคลื่อนโครงการฯ	๖๐,๐๐๐.-	๐	-	ม.ค.-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๖	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	กองสาธารณสุขฯ	ใช้สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการฯ	๖,๐๐๐.-	๐	-	ธ.ค.๖๘-ส.ค.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๗	พระราชดำริด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	จัดกิจกรรม/โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๔๐,๐๐๐.-	๐	-	มิ.ย.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๙
๔๘	หมู่บ้านเข้มแข็งปลอด ยาเสพติด	กองสาธารณสุขฯ	จัดกิจกรรมบำบัด/ฟื้นฟูและฝึก อาชีพผู้ติดยาเสพติดในตำบลหนอง โสน	๓๐,๐๐๐.-	๐	-	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๙	กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด		เพื่อรับรู้และเข้าใจถึงนโยบายยาเสพติด ตติวใหม่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้รู้ถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติดและ วันสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด โลก ๒๖ มิถุนายน	๓,๕๐๐.-	๐	-	มิ.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๐	สวนสมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม	กองสาธารณสุขฯ	จัดกิจกรรม/โครงการสวน สมุนไพร ใส่ใจสุขภาพเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ	๕,๐๐๐.-	๐	-	ม.ค.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๑	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ตำบลหนองโสน	สำนักปลัด	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กลุ่มสตรีตำบลหนองโสน	๑๐๐,๐๐๐.-	๐	-	ม.ค.-พ.ค.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๒	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	ส่งเสริมศักยภาพชมรม ผู้สูงอายุในตำบล รวบรวม/ส่งเสริมภูมิปัญญา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมพัฒนาจิตใจ ผู้สูงอายุในตำบลหนองโสน	๑๐๐,๐๐๐.-	๐	-	ธ.ค.๖๘-เม.ย.๖๙	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๙	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๙
๕๓	จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ตำบลฟุตบอลด้านยาเสพติด “หนองโสนสัมพันธ์คัพ”	กองการศึกษาฯ	ประชาชนมีร่างกาย ที่แข็งแรงและสร้างความ สามัคคีภายในตำบล หนองโสน จัดการแข่งขันกีฬาระดับ ตำบล	๑๐๐,๐๐๐.-	๐	-	มี.ค.-พ.ค.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๔	ส่งเสริมกิจกรรมจัดงาน นมัสการปิดทองหลวงพ่อดโต วัดชมพูพน	กองการศึกษาฯ	อนุรักษ์และสืบทอด กิจกรรม ด้านศาสนา จัดกิจกรรมวันสำคัญทาง ศาสนาของตำบลหนองโสน	๑๐,๐๐๐.-	๐	-	ม.ค.-เม.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๕	นมัสการปิดทองรอยพระพุทธร บาทจำลองและรูปหล่อ เหมือนปิดทองเจ้าอธิการชม จนทโชโต (อดีตเจ้าอาวาสวัด สิงห์) ตำบลหนองโสน	กองการศึกษาฯ	อนุรักษ์และสืบทอดกิจกรรม ด้านศาสนา จัดกิจกรรมวันสำคัญทาง ศาสนาของตำบลหนองโสน	๑๐,๐๐๐.-	๐	-	ม.ค.-เม.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๖	แห่เทียนพรรษา	กองการศึกษาฯ	อนุรักษ์และสืบทอดกิจกรรม ด้านศาสนา	๑๕,๐๐๐.-	๐	-	ก.ค.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๗	จัดงานพระนครคีรี – เมือง เพชร	กองการศึกษาฯ	ส่งเสริมอนุรักษ์และดำรงไว้ ซึ่งประเพณีวัฒนธรรม ท้องถิ่น อุดหนุนให้กับที่ทำการ ปกครองอำเภอเมืองเพชรบุรี	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	๑๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว